



2023-09-19

### **Neubau Kita-Süd**

Die Kita ist am 3. August in Betrieb gegangen. Es sind noch einige Restarbeiten notwendig, die immer mit der Kitaleitung und dem laufenden Betrieb abgestimmt werden.

### **Gewerbegebiet Roßfelde-Nord**

Die Arbeiten im Gebiet sind zum größten Teil abgeschlossen. Es sind noch einige Restarbeiten am Regenrückhaltebecken notwendig

### **Baugebiet Bullenweide**

Der Erstausbau ist abgeschlossen. Bis zum 29. September muss das ausführende Unternehmen noch einige Mängel ausbessern.

### **Ausbau Pestalozzistraße**

Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. In Kürze soll die neue Straßenbeleuchtung aufgestellt werden.

### **Ausbau Kronshausen/Bleichenweg**

Das Ausschreibungsverfahren ist beendet und der Auftrag wurde an das Unternehmen Georg Koch vergeben. Die Arbeiten sollen im Herbst starten – abhängig von den Materiallieferungen. Erster Bauabschnitt wird von der Neuenburger Straße bis zum Ostpreußenweg sein. Die Anlieger werden direkt von Koch informiert.

### **Sanierung PW Collstede**

Die Arbeiten werden in der zweiten Oktoberwoche stattfinden.

### **Neubau Bauhof**

Die Arbeiten an den Außenanlagen sind zum großen Teil abgeschlossen, es fehlen noch einige Restarbeiten (Zaunbau und Toreinbau).

Im Innenbereich steht der Einbau eines neuen Schaltschranks mit neuem Hausanschluss aus. Anschließend können Renovierungsarbeiten mit dem Restbudget ausgeführt werden. Die Höhe ist derzeit noch nicht abzuschätzen.

2023-09-19



### **Multifunktionsüberdachung**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

### **Autohof Ellens – Ampelkreuzung und Druckrohrleitung**

Die Planungen für die DRL sind soweit abgeschlossen und die Genehmigungsanträge für die Ampelkreuzung liegen vor. Sobald der Investor startet, kann auch seitens der Gemeinde alles Weitere in die Wege geleitet werden.

### **GS Zetel**

Die Planungen für die neue Mensa laufen. Derzeit finden Abstimmungen zwischen den Planern statt (Architektin, TGA-Planer, Energieberater, Statiker, etc.). Sobald die Ausführungsplanung startet, können weitere Bauzeittermine festgelegt werden.

Für den Bestand wurde eine Ausschreibung für den Austausch der Fenster und die Dämmung der Fassade erstellt.

In Bohlenberge wurde die neue Mensa fertiggestellt und das Toilettengebäude umgebaut.

### **GS Neuenburg**

Bisher wurden keine Angebote für die Umsetzung des Grünen Klassenzimmers und eines neuen Fahrradunterstand abgegeben. Wir bleiben dran.

Der Hallenboden konnte in den Sommerferien auf Grund von Personalmangel bei der ausführenden Firma nicht instandgesetzt werden. Es wurde ein neuer Termin für die Herbstferien vereinbart.

### **Laufbahn Eschstadion**

Derzeit erstellt das Planungsbüro den Bauzeitenplan und die Ausschreibung für die Sanierung der Tennensbahn.

### **Entwässerungsproblematik „Am Haberland“**

Es wurde festgestellt, dass bereits eine Leitung zur Bullenmeersbäke vorhanden ist. Hier wird geprüft, in wie weit diese noch funktionstüchtig ist. Grundsätzlich werden die Möglichkeiten durchleuchtet, wie das Problem behoben werden kann (Kamerabefahrung, Prüfung Bodenaufbau).



2023-09-19

### **Reinigung der Sinkkästen**

Derzeit wird die Reinigung der Sinkkästen (Regenwassereinläufe) neu ausgeschrieben. Die erste Reinigung soll im November stattfinden. Grundsätzlich soll die Firma für die Reinigung 2x jährlich im Frühjahr und im Herbst beauftragt werden.